

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง  
เอกสารสรุปและวิเคราะห์ผลการจัดหาดำเนินการตามแผนจัดหารุภัณฑ์ปีงบประมาณ 2559

รายการครุภัณฑ์ ที่ได้รับการจัดสรร	ปี งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ 2559	ปัญหาอุปสรรค /หมายเหตุ
1. หุ่นจำลองผู้สูงอายุ	2559	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	รายการที่3.ผู้รับจ้าง ก่อสร้างเลยกำหนด แล้วเสร็จมีค่าปรับ และม่ดำเนินการ ก่อสร้างและแจ้งว่า ขาดสภาพคล่องทาง การเงินไม่สามารถ ดำเนินการต่อไปได้
2. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอพัก นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล	2559	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
3.งานก่อสร้างอาคารเรียน เป็นอาคาร คสล. ๘ ชั้น	2556-2559	ส่งเบิกเงินงวดที่ 4 เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.59และสิ้นสุดสัญญา17 ธันวาคม 2558	

รายการครุภัณฑ์ที่วิทยาลัย ต้องการกำหนดในแผนจัดซื้อฯ ปีงบประมาณ 2559	ผลการดำเนินการ					ปัญหาอุปสรรค
	ดำเนิน การ	รอทำ สัญญา	รอส่ง มอบ	ตรวจ รับ ของ	เบิกจ่าย แล้ว	
1.หุ่นจำลองผู้ใหญ่ครึ่งตัว ใส่ท่อ ช่วยหายใจ					/	เมื่อสั่งซื้อโรงงานจึงผลิต กำหนดส่งของภายใน30สค. 59 *ไม่สามารถดำเนินการได้ทัน เนื่องจากต้องมีการปรับปรุง ห้องก่อนจึงติดตั้งชุด สถานการณ์ดังกล่าวได้ **การปรับปรุงห้องต้องผ่าน โยธาจังหวัดการออกแบบ และกำหนดงานเพื่อรับรอง ความมั่นคงของอาคารไม่ สามารถดำเนินการให้ทันใน ปีงบประมาณ ***และ****วิทยาลัยวางแผน การจัดหาเนื่องจากผู้รับจ้าง
2.หุ่นจำลองผู้ใหญ่ครึ่งตัวใส่ท่อ ช่วยหายใจที่สามารถนวดหัวใจ และผายปอดได้					/	
3.เก้าอี้เล็กเซอร์			/		/	
4.ชุดเครื่องเหล็ก					/	
5..ผ้าฆ่าเชื้อพร้อมติดตั้ง					/	
6.ชุดสร้างสถานการณ์จำลองพร้อม ระบบประมวลผลและอุปกรณ์*						
7.ปรับปรุงห้องปฏิบัติการกลุ่มวิชา ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ**	/					
9.เครื่องออกกำลังกาย Home Gym ๔ สถานี***	/					
10.เครื่องซีทอัพ****					/	
11.ตู้วิ่งไฟฟ้า					/	

12.ผ้าบาเบล					/	ก่อสร้างอาคารมีแผนว่าจะสร้างอาคารเสร็จมีย.59แต่ปัจจุบันไม่สามารถสร้างเสร็จ
13.จักรยานนั่งปั่น					/	
14.จักรยานเอนปั่น					/	

รายการครุภัณฑ์ที่วิทยาลัย ต้องการกำหนดในแผนจัดซื้อฯ ปีงบประมาณ 2559	ผลการดำเนินการ					ปัญหาอุปสรรค
	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	รอทำ สัญญา	รอส่ง มอบ	ตรวจ รับ ของ	เบิกจ่าย แล้ว	
15.รั้วกันตกทางเชื่อมอาคาร ☆ (สแตนเลส)		/				ตามกำหนดได้ ☆ -ขอความอนุเคราะห์จาก โยธาจังหวัดในเรื่องก่อสร้าง การกำหนดรายละเอียดงาน และแบ่งงวดงานต้องใช้ เวลานาน
16.โปรเจคเตอร์				/		
17.Visualizer			/			
18.กล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหว, ขาดตั้ง กล้อง			/			
19.ชุดไม้คัลอย			/			
20.เครื่องขยายเสียง ๒๕๐ W			/			
21.จ้างเหมาบริการเหมาฉีดปลวก					/	
22.ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอพัก นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี ตรัง ๑ หลัง					/	

### สรุปผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2559

การดำเนินการตามแผนจัดซื้อครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2559ประกอบด้วยครุภัณฑ์ 2 ประเภท คือ

1. ครุภัณฑ์ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

1.1ครุภัณฑ์ที่ได้รับการจัดสรรจาก สบช. โดยงบลงทุนปีงบประมาณ 2559 จำนวน 1

รายการ คือ หุ่นจำลองผู้สูงอายุ จำนวนเงิน250,000บาท จัดหาและเบิกจ่าย และเบิกจ่ายเสร็จสิ้นตั้งแต่ มกราคม 2559วงเงิน 215,000 บาท คงเหลือ 35,000 บาท

1.2งบลงทุนสิ่งก่อสร้างที่ได้รับการจัดสรรจาก สบช. โดยงบลงทุนปีงบประมาณ 2559 จำนวน 1

รายการคือ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอพักนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๑ หลังข้อสอบวงเงิน 983,000 บาท สามารถดำเนินการจัดจ้างและทำสัญญาก่อนนี้และเบิกจ่ายเสร็จสิ้นเดือนกรกฎาคม2559 จำนวน 842,000 บาท เหลือ 141,000บาท

ดังนั้นมีเงินเหลือจ่ายจากงบประมาณจำนวน 176,000 บาทซึ่งวิทยาลัยไม่สามารถแปลงเงินมาใช้ได้ต้องส่งคืน สบช.และมีค่าปรับเกิดขึ้นจากสัญญาวิทยาลัยต้องส่งนำส่งคลังจังหวัด

## 2. ภารกิจที่วิทยาลัยต้องใช้งบประมาณเงินอุดหนุน

ภารกิจพิเศษและเผยแพร่, ภารกิจสำนักงาน, ภารกิจการศึกษา และภารกิจงานสวนต่างๆหลังจากมีการปรับแผนล่าสุดตามแผนจัดซื้อ จำนวน 20 รายการ พบว่าสามารถดำเนินการเสร็จสิ้นตามแผน 16 รายการแม้ว่าจะมีการทบทวนและวิเคราะห์ความต้องการใหม่สำหรับการจัดจ้าง 2 รายการใช้เงินรายได้คือรายการ 6. ชุดสร้างสถานการณ์จำลองพร้อมระบบและ

ประมวลผลและอุปกรณ์\*รายการ 7. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการกลุ่มวิชาผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ\*\*จำนวนเงิน 2,300,000 บาท และภารกิจ 2 รายการคือรายการ 9. เครื่องออกกำลังกาย Home Gym ๔ สถานีนี้\*\*\*รายการ 10. เครื่องซีทอพ\*\*\*\*จำนวนเงิน 58,000 บาท รวมทั้งสิ้น 4 รายการที่ต้องเลื่อนออกไปเนื่องจากวิทยาลัยฯ มีการสร้างอาคารที่ไม่แล้วเสร็จตามกำหนด

สำหรับการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ที่มีขั้นตอนต้องเตรียมปรับปรุงให้เหมาะสมซึ่งเกี่ยวข้องกับโครงสร้างอาคารด้านความแข็งแรงซึ่งวิทยาลัยต้องขอความอนุเคราะห์จากโยธาจังหวัดที่ไม่สามารถช่วยดำเนินการให้ได้ทันก่อนสิ้นงบประมาณได้นั้นงานพัสดุจึงจำเป็นต้องขอเลื่อนรายการดังกล่าวไปปีงบประมาณ 2560

### วิเคราะห์ผลการจัดซื้อตามแผน

งานพัสดุดำเนินงานจัดหาตามแผนการจัดหาครุภัณฑ์ประจำปี 2559 ของวิทยาลัยฯ พบว่าการจัดทำแผนจัดซื้อครุภัณฑ์ครั้งที่ 1 ก่อนวันที่ 30 ตุลาคม 2558 จากการสำรวจและสรุปความต้องการของวิทยาลัยฯ และเมื่อสิ้นไตรมาส 1 ผู้ขอครุภัณฑ์ไม่สามารถกำหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ที่ต้องการอย่างชัดเจนและสอดคล้องกับวิธีการจัดหาส่งผลทำให้งานพัสดุต้องชะลอการดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์หลายรายการและผู้ขอครุภัณฑ์บางรายการทบทวนบริบทและขอยกเลิกบางรายการในช่วงหลังไตรมาส 2 จึงต้องมีการปรับแผนและปรากฏว่าหลังไตรมาส 2 ไม่สามารถดำเนินการ บางรายการได้คือชุดสร้างสถานการณ์จำลองพร้อมระบบและประมวลผลและอุปกรณ์เนื่องจากต้องมีการปรับปรุงห้องปฏิบัติการกลุ่มวิชาผู้ใหญ่และผู้สูงอายุก่อนจึงติดตั้งชุดสร้างสถานการณ์ดังกล่าวได้ทำให้งานพัสดุต้องรายงานขอเลื่อนและเพิ่มรายการในแผนการจัดหาครุภัณฑ์ประจำปี 2559 ที่ทำให้ต้องมีการทำงานที่ซ้ำซ้อนและเกิดความสับสนได้ เพื่อให้การจัดหาครุภัณฑ์อื่นซึ่งมีการปรับเปลี่ยนตามเหตุผลและบริบทที่เปลี่ยนแปลงของวิทยาลัยฯ อีกทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การกำหนดครุภัณฑ์ที่ต้องการ การกำหนดคุณสมบัติรายละเอียดครุภัณฑ์ต่างๆ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการจัดหาขาดความรู้และทักษะในเรื่องดังกล่าวด้วยทำให้ระยะเวลาในการดำเนินงานล่าช้า จึงมีข้อเสนอแนะในการดำเนินการดังนี้

1. การกำหนดความต้องการครุภัณฑ์ของงานและฝ่ายต่างๆ ขอให้กำหนดในแผนปฏิบัติการปฏิบัติงานของทุกฝ่าย
2. ร้องผู้อำนวยการฯ ที่เกี่ยวข้องพิจารณากลับกรองแผนการจัดหาครุภัณฑ์ประจำปี 2559 ก่อนส่งงานแผนและพัสดุ
3. ทุกฝ่ายควรมีข้อมูลการขอครุภัณฑ์ในปีก่อนๆ ไว้เป็นข้อมูลของหน่วย/ฝ่ายด้วย (หากการดำเนินการเรื่องข้อมูลรายละเอียดนานมากจะดำเนินการไม่ทัน)
4. การกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์ อาจารย์ของวิทยาลัยฯ ขาดทักษะเรื่องนี้มากและหากเกิดความผิดพลาด จะทำให้ได้ครุภัณฑ์ที่ไม่ตรงตามความต้องการหรืออาจถูกร้องเรียนเรื่องคุณลักษณะครุภัณฑ์ ขอให้กำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์ขอให้กำหนดแบบที่วัดได้หรือมีเอกสารรับรองไม่ควรเป็นนามธรรม,
5. ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานพัสดุดูที่ จะสอดคล้องกับปริมาณงานที่ต้องทำด้วย เนื่องจากงานพัสดุทุกขั้นตอนมีระเบียบพัสดุต่างๆ เข้าและเงื่อนไขระยะเวลาที่กำหนดจึงเป็นกระบวนการที่ต้องมีการเตรียมการล่วงหน้าไว้อย่างเหมาะสม